

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-1.1.1 Iparterület fejlesztés	BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Dokumentáció elkészült	0%	iparterület fejlesztés, alpinfrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	4	fejlesztett iparterület (ha)	21	44,6
	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	iparterület fejlesztés, alpinfrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	10			
	Tát Önkormányzata	Nem	Nem	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	iparterület fejlesztés, alpinfrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	7			
TOP-1.1.2 Inkubátorházak	KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nincs még döntés!							7	nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	19	Nincs
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								8			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								4			
TOP-1.1.3 Helyi piacok I. kör	NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	piac kialakítás, alpinfrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	10	nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	22	Nincs
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Dokumentáció elkészült	0%	A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Nem	Nem	1			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Dokumentáció elkészült	0%	Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése	Nem	Nem	1			
TOP-1.1.3 Helyi piacok II. kör	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	piac kialakítás, alpinfrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	10			
TOP-1.2.1 Turisztika I. kör	OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Dokumentáció elkészült	0%	bányászati múzeum építése	Nem	Igen	20000	látogatás/év(fő)	198266	38677
	Lábatlan Város Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	ökoturisztikai központ létrehozása egy régi épület átalakításával.	Nem	Igen	3000			
	Komárom Város Önkormányzata	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	Önkormányzati épület földszintjének átalakítása turisztikai központtá, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.	Nem	Igen	5600			
	Dorog Város Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása	Nem	Igen	5556			
	Szalézi Lelkigyakorlatos Ház	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	Gerecse Naturpark Látogatóközpont	Nem	Nem	65420			
	Almásfüzfő Község Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása	Nem	Igen	4000			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	Nem	Nem	40000			

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás			
TOP-1.2.1 Turisztika II. kör	KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	kerékpárút kialakítása	Nem	Igen	1200						
	BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	csónakház építése	Nem	Igen	6250						
	Neszmélyi Borút Egyesület	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	"A tájban élő ember" Ökoturisztikai látogatópontok a Nyugat-Gerecsében	Nem	Igen	3575						
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Angolkert Malomkert - angolkerti rehabilitáció III. ütem	Nem	Igen	39115						
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Eljárás megindult	0%	Palatinus -tó környezetének fenntartható turizmus fejlesztése	Nem	Igen	3750						
	Várgesztes Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Keltike Ház - ökoturisztikai központ fejlesztése Várgesztesen	Nem	Igen	800						
TOP-1.3.1 Közút fejlesztések	Magyar Közút	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50% 100%	Velence-Csákvár-Tata ök. út, Tát-Tarján-Tatabánya ök. út	Nem	Igen	6,247	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)	11,198	11,05			
		Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	0-25%	Tárkány-Bábolna ök. Út	Nem	Igen	0,739						
		Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	Kisbér-Veszprémvarsány ök. Út	Nem	Igen	3,345						
		Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	Tata-Komárom (Szőny) ök. Út	Nem	Nem	0,867						
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	SÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	új óvoda és bölcsőde építése	Nem	Igen	10	*Újjonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Újjonnan létrehozott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	424	406 Fejlesztett férőhely (0-3 éves)			
									14						
									15						
									110						
									60				Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	95	358 Újjonnan létrehozott hely (0-3 éves)
									72				Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	50	65 Fejlesztett hely 3-6 éves
99	Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	1065	480 Újjonnan létrehozott hely 3-6 éves												
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	óvoda és bölcsőde felújítása	Igen	Igen	12	*Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma						
								150							
KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	óvoda bővítése	Nem	Igen	50	Felesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma						

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-1.4.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés	MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	óvoda udvarára eszközbeszerzés	Igen	Igen	75	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	új óvoda építése	Nem	Igen	16 15 60	*Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Újonnan létrehozott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	új óvoda és bölcsőde építése	Nem	Nem	11 61	*Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	óvoda felújítása	Nem	Igen	50	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	BAKONYSZOMBATHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	új óvoda és bölcsőde építése	Nem	Nem	50 14	*Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	VÉRTESKETHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	napelemek elhelyezése, radiátorcsere	Nem	Igen	30	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	óvoda felújítása, bölcsődével történő bővítése	Nem	Igen	12 20 47	*Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Újonnan létrehozott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Dokumentáció elkészült	0%	bölcsőde kialakítása	Nem	Igen	24	Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	orvosi rendelő felújítása	Nem	Igen	80	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	Új bölcsőde létesítése	Nem	Igen	12	Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	NAGYSÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	új óvoda építése	Nem	Igen	60	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	új óvoda építése	Nem	Igen	50	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	minibölcsőde kialakítása	Nem	Igen	7	Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
	Tát Város Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve		A táti napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése	Nem	Igen	14 20	*Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás elindult	0%	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Nem	Nem	106	Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	75%	Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése	Nem	Igen	156	Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
	Kocs Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Óvoda-bölcsőde melegítőkonyhájának felújítása Kocs Községben	Nem	Igen	12 100	*Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma *Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
TOP-2.1.1 barnamező megújítás	Bábolna Város Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	szabadidőpark kialakítása, barnamezős terület, épület rehabilitációjával	Nem	Igen	65000	*Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2)	207606	43421,19
	KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	nonprofit szolgáltatóház kialakítása, barnamezős terület rehabilitálásával.	Nem	Igen	5000	*Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)		
TOP-2.1.2 Zöldváros fejlesztés I.kör	Ács Város Önkormányzata	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	zöld területek kialakítás, alapinfrastruktúra fejlesztés, Bagolyvár felújítása	Nem	Nem	11300	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2)		
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Zöld séta Esztergomban - Esztergom belvárosának integrált és fenntartható megújítása	Nem	Nem	10950			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Nem	Igen	26008			
TOP-2.1.2 Zöldváros fejlesztés II. kör	Dorog Város Önkormányzata	Nem	Nem	Eljárás megindult	0%	Mária utca zöldben 2020	Nem	Igen	13240			
	Tát Város Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Zöld-hálózatfejlesztési Program I. ütem	Nem	Igen	43025			
	KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Jókai liget és környezete zöldhálózatának fejlesztése	Nem	Igen	26083			
	NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Szabadidőpark Nyergesújfalun	Nem	Igen	7000			
	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	774m hosszún árok rekonstrukció	Nem	Igen	774			
	Császár Község Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	2311			
	Dad Község Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	3397			
	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	170			
	MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	780			
	RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	2405			
	SZOMÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	8376			

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGENYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-2.1.3 Vízrendezés I. kör	SZÁRLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1974	bel és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza (m)	51095	18123
	Dág Község Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	439			
	TARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1430			
	TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	75%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	3133			
	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1212			
	VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	887			
	Ács Város Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	25%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	570			
	Bana Község Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	3938			
	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	Mogyorósbánya Alkotmány utca - Petőfi utca faluközponti hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése.	Nem	Igen	846			
	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1490			
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	917				
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	506				
VÉRTESKETHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	528				
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1207				
SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	2122				
KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1129				
BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	2122				
SÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	4129				
BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	1868				
VÉRTESTOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	825				
BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	760				
Tarján Község Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Nem	Igen	850				

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (Igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I.kör	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	kerékpárút kialakítása Ácson	Nem	Igen	0,3	Kialakított kerékpárfor- galmi létesítmények hossza (km)	35,073	22,29
	Oroszlány VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	TAVAINK ÁLTAL - Oroszlány (Majk) - Kecskéd - Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz	Nem	Igen	12,815			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	Hívásforgalmú kerékpárút kiépítése a Belváros és Ipari Park között Esztergomban	Nem	Nem	4,164			
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. kör	BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	kerékpárút kialakítása Bokodon	Nem	Igen	0,765			
	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	kerékpárút építés Kisbéren	Nem	Igen	2,4			
	KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Dokumentáció elkészült	0%	Környe-Vértessomló kerékpárút	Nem	Igen	2,766			
	Tát Város Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Tát-Mogyorósbánya-Pélföldszentkereszt kerékpárút fejlesztés	Nem	Igen	7,7			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	Tata-Agostyán közötti kerékpárút építése	Nem	Igen	4,163			
BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	PMH energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	58,09				
Bajna Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	közüintézmények energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	53,54				
ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	közüintézmények energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	43,76				
CSÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	közüintézmények energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	26,57				
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	közüintézmény energetikai korszerűsítése	Nem	Nem	20,91				
TARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Eljárás eredményes lett	0%	közüintézmény energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	24,15				
HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	közüintézmény energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	33,01				
Tokodaltáró Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	óvoda 2 épületének és a polgármesteri hivatalnak az energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	89,48				
CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	óvoda és a polgármesteri hivatal épületének az energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	58,4				
Dág Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	óvoda energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	37,59				
Annavölgy Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	PMH energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	16,06				
Ácsteszer Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	PMH energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	21,81				
Csatka Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	PMH energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	9,45				
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	14,38				
Vértolna Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás eredményes lett	0%	óvoda energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	10,68				

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használható vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-3.2.1 Épületenergetika I. kör	Epöl Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	PMH energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	8,5	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2/t/év)	2238,47	3313 2023-ig a megyei összes megtakarítás
	Tarján Község Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Iskola energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	71,05			
	Vértessomló Község Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	közintézmények energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	44,25			
	Gyermely Község Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	a polgármesteri hivatal épületének az energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	46,31			
	Bajót Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	PMH/óvoda energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	41,91			
	Dunaalmás Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	PMH/óvoda energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	35,3			
	Kocs Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	53,34			
	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	Energetikai korszerűsítés Kecskéden	Nem	Nem	51,73			
	Dorog Város Önkormányzata	Igen	Igen	Nem kezdődött meg	0%	Energetikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában Dorogon	Nem	Nem releváns	66,16			
	Dorog Város Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	40%	A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energiahatékonysági fejlesztése	Nem	Igen	18,77			
	Kesztlőc Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	A kesztölci Polgármesteri Hivatal komplex energiahatékonysági fejlesztése	Nem	Igen	61,29			
	DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Eljárás eredményes lett	0%	a polgármesteri hivatal épületének az energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	23,08			
	KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Folyamatban	Nem releváns	megtörtént	25%	Energetikai és Klíma Akcióterv készítése a 3 db HACS területére	Nem	Igen	nincs			
	Lábatlan Város Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	18,11			
	KERÉKTELEKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	14,72			
	BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	az óvoda épületének energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	17,71			
	MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült	0%	az óvoda épületének energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	16,88			
	BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Dokumentáció elkészült		PMH energetikai korszerűsítés	Nem	Igen	30,55			
Pilismarót Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	Épületenergetikai fejlesztések Pilismaróton	Nem	Igen	64,04				
SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	Sárisáp általános iskola C épületének energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	32,15				

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGENYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-321 Épületenergetika II. kör	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Kertvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	26,68	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (db)	68	31
	Lábatlan Város Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Gondozási Központ energetikai fejlesztése	Nem	Igen	15,62			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Dobó Katalin Gimnázium komplex energetikai felújítása	Nem	Igen	363,13			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Pézsza Tibor Sportcsarnok komplex energetikai felújítása	Nem	Igen	131,36			
	Tát Város Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	24,03			
	KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése	Nem	Igen	162,1			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Szivárvány Óvoda energetikai megújítása	Nem	Igen	27,34			
TOP-3.2.2 Megújuló energia fejlesztések	Komárom Város Önkormányzata	Nem	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése	Nem	Igen	222,92			
	BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	50%	termálvíz vezeték kiépítése a gáztechnológia épülethezkísérőgáz leválasztása, tisztítása, nyomásfokozása, majd gáztározóba vezetése és a városi sportcsarnok és főzőkonyha ellátása	Nem	Igen	31,56			
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás fejlesztések	LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	egészségház felújítása	Nem	Igen	3			
	NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	egészségház felújítása	Nem	Igen	4			
	TARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	25%	egészségház felújítása	Nem	Igen	3			
	Mocsa Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	egészségház felújítása	Nem	Igen	5			
	Bana Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	egészségház felújítása	Igen	Igen	2			
	Neszmély Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	egészségház felújítása	Nem	Igen	4			
	Ete Község Önkormányzata	Igen	Nem	Nem kezdődött meg	0%	Etén új egészségház építése, Bakonybákon új rendelő kialakítása épület felújításával, és Bakonyszombathelyen rendelő, orvosi ügyelet és szolgálati lakás felújítása (erre közbeszerzés indult már)	Nem	Nem	11			
	Kisigmánd Községi Önkormányzat	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	új egészségház építése	Nem	Igen	4			
	MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	új egészségház építése	Nem	Igen	6			
	Pilismarót Község Önkormányzata	Igen	Igen	Eljárás megindult	0%	egészségház felújítása	Nem	Igen	6			

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGENYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vett indikátorok összesen	ITP vállalás
	Nagysáp Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás eredményes lett	0%	Nagysápon rendelő és szolgálati lakás felújítása, Héregen orvosi rendelő felújítása (egy eljárásban)	Nem	Igen	6			
	Kérézteleki Községi Önkormányzat	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	védőnői rendelő felújítása	Nem	Igen	1			
	KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	orvosi rendelő felújítása	Nem	Igen	3			
	CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem	Vállalkozói szerződés megkötve	0%	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Csolnokon	Nem	Igen	3			
	Tát Város Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Klapka György úti orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése	Igen	Igen	4			
	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Mogyorósbánya orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztés	Igen	Igen	3			
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztések	NAGYSÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	új épület építése (szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás)	Nem	Igen	3	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alap-szolgáltatások száma (db)	32	8
	SZÁKSZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Eljárás eredményes lett	0%	Szociális és Gyermekegészségügyi Központ kialakítása épület felújítással	Nem	Igen	3			
	ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ felújításának I. üteme	Nem	Igen	4			
	PILISCSÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	Szociális Alapellátó Központ kialakítása épület felújítással	Nem	Igen	4			
	MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	szociális segélynyújtás és család-és gyermekszolgálat épületének felújítása	Nem	Igen	3			
	Bokod Község Önkormányzata	Igen	Nem releváns	szerződés megkötve	100%	gépjármű beszerzés	Igen	Igen	3			
	SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Nem releváns	Vállalkozói szerződés megkötve	50%	Gondozási Központ fejlesztése Sárisápon	Nem	Nem	3			
	Szt. Mihály Idősgondozási Központ	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Nyergesújfalui Szent Mihály Idősgondozási Központ fejlesztése	Nem	Igen	1			
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Igen	Igen			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének támogatása a Bakonyalja (Kisbéri) Kistérségben	Nem	Igen	1			
	Komárom Város Önkormányzata	Igen	Nem releváns	Eljárás megindult	0%	Eszközbeszerzés a komáromi Gondozási Központban	Nem	Igen	3			
	HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	nem releváns	Nem releváns	Nem kezdődött meg	0%	Gépjárműbeszerzés a HELP Nonprofit Kft-nél	Nem	Igen	1			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Igen	Igen	Vállalkozói szerződés megkötve	100%	Szociális Intézményi Központ létrehozása az Esztergom, Baross Gábor utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanban	Nem	Igen	3			

TOP KONSTRUKCIÓ KÓD	TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ NEVE	Terv vagy annak megfelelő műszaki dokumentáció elkészült?	Kivitelezéshez szükséges engedély rendelkezésre áll	Beszerezési eljárás	Kivitelezés előrehaladása	Kivitelezés tárgya	Használatba vétel megtörtént (igen/nem)	A kivitelezés a támogatási szerződés szerinti ütemezésben halad (igen/nem)	Vállalt indikátorok	Indikátor megnevezése	Intézkedésben vállalt indikátorok összesen	ITP vállalás
TOP-4.3.1 Szoc. városrehabilitáció	OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nincs még döntés!				Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása			20	Helyreállított lakóegységek városi területeken (db)	55	Nincs
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Sándor major rehabilitációja I. ütem			21			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Sándor major rehabilitációja II. ütem			14			
TOP-5.1.1 Megyei foglalkoztatási paktum	KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	nem releváns	nem releváns	nem releváns	75%	Foglalkoztatási együttműködés megvalósítása komárom-Esztergom megyében	nem releváns	igen	223	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (fő)	975	1394
TOP-5.1.2 Helyi Fogl. Paktum I. kör	KEM Kormányhivatal	nem releváns	nem releváns	nem releváns	60-100%	Kisbéri járás fog. paktum	nem releváns	igen	56			
	Kem Kormányhivatal					Oroszlányi jár fog. Paktum			139			
	KEM Kormányhivatal					Esztergom járási fogl. Paktum			139			
TOP-5.1.2 Helyi foglalk. paktum II. kör	Kem Kormányhivatal	2018. 06.18-án született a támogató döntés.				Esztergom járási paktum folytatása			214			
	Kem Kormányhivatal					Oroszlány járási paktum folytatása			204			
TOP-5.2.1 felzárk. program I. és II. kör	Oroszlány VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nincs még döntés!				KAPU – Az Oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése			370	Szociális város-rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (fő)	576	Nincs
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. Ütem			103			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II. Ütem			103			
TOP-5.3.1 Helyi identitás	Dorog Város Önkormányzata	2018. 06.18-án született a támogató döntés.				Együtt a közösségfejlesztésért - Dorogon és térségében			3500	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	16900	4324
	OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban			5000			
	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Közösségépítő programok Esztergomban			1500			
	Kisbér Város Önkormányzata					Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése			400			
	Komárom Város Önkormányzata					A helyi identitás és kohézió erősítése Komáromban			Tsz során			
	Nyergesújfalu Város Önkormányzata					Hagyományokra építő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát			3500			
	TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén			3000			